

COMUNE di MODOLO

Provincia di Oristano

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 55 del 04.11.2008

**OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TRATTO DI STRADA DA INNESTO S.P. 35 AD IMPIANTI SPORTIVI**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 22.468,55, DI CUI € 22.068,55 A BASE D'ASTA
ED € 400,00 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO**

RETIFICATA APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

PIGA PIETRO EREDI SRL - VIA ISTRIA 17 - PATTADA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di nomina di responsabile del servizio Tecnico.
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. 554/1999 ;
- VISTA la L.R. n. 5/2007 ;

*****+

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 22/12/2007, immediatamente esecutiva, con la quale si è approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di € 32.000,00, di cui € 22.068,55 a base d'asta ed € 400,00 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la propria determinazione n. 3 del 29/01/2008, con la quale è stata indetta la gara ad asta pubblica con la procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dei lavori di che trattasi, per il giorno 06 marzo 2008 ore 16,00, ed è stato, inoltre, approvato il bando di gara di che trattasi;

VISTA la propria determinazione n. 13 del 25/03/2008, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta PIGA PIETRO EREDI SRL – VIA ISTRIA 17 – PATTADA, i predetti lavori per l'importo di € 18.744,81 (diconsi euro diciottomilasettecentoquarantaquattro/81), con ribasso del **15,061%** più IVA di legge e Euro **400,00** per oneri di sicurezza più IVA, non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto rep. N. 3 del 08/05/2008, registrato a Macomer, con il quale sono stati affidati alla suddetta ditta i lavori in oggetto;

VISTO il verbale di consegna in data 10/06/2008 ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati a regola d'arte ;

ACCERTATA la effettiva ultimazione dei lavori ;

VISTA la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione agli atti, presentato dal direttore dei lavori ing. Deriu Jlenia di Bosa ;

VISTA la propria determinazione n. 46 del 3 ottobre 2008 di approvazione della contabilità finale predisposta dal predetto professionista;

CONSIDERATO che da un esame della stessa contabilità si è accertato per errore materiale nella sommatoria degli importi da liquidare la somma di € 2.397,14 anziché la somma di € 2.490,86 ;

RITENUTO apportare d'ufficio le relative correzioni e approvare la rettifica suddetta ;

DATO ATTO che l'impresa suddetta risulta in regola con gli enti assicurativi e previdenziali ;

DETERMINA

DI RETTIFICARE l'importo del saldo allegato agli atti di contabilità finale, nonché il certificato di regolare esecuzione, relativi ai **LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO DI STRADA DA INNESTO S.P. 35 AD IMPIANTI SPORTIVI**, redatto dal Direttore dei lavori ing. Deriu Jlenia di Bosa, da cui risulta un credito finale netto in favore della ditta PIGA PIETRO EREDI SRL – VIA ISTRIA 17 – PATTADA di € **2.490,86** anziché di € **2.397,14** per lavori ed oneri sicurezza, più IVA di legge, come da seguente quadro :

- Importo finale lavori contabilizzati	€ 18.744,81
- Oneri sicurezza	€ 400,00
- A dedurre certificati di acconto lavori liquidati	
Compreso oneri piano sicurezza	€ 16.653,95

RESTA il credito dell'impresa di € **2.490,86**

DI PROVVEDERE con apposito atto di liquidazione al saldo dei lavori all'impresa;

Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori ;

Di trasmettere copia della presente determinazione, alla G.C. per gli atti di propria competenza

SI ATTESTA che la presente determinazione COSTITUISCE impegno di spesa.

Modolo, li 04 novembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di cui all'art 51, comma 4, del D Lgs n° 267/00 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ;

REGOLARITA' contabile attestante la copertura finanziaria

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE

per i seguenti motivi:

Modolo, li 04 novembre 2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Salvatore Meloni



La presente determinazione viene trasmessa oggi stesso al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per ricevuta in data 04 novembre 2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Salvatore Meloni



PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale ATTESTA che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 04 NOV. 2008

Modolo, li 04 NOV. 2008



Il Messo Comunale

Francesco P. Piro